

Sturmwolf Incorporações Ltda.

CPF: 529.982.247-25
Rua das Flores, 210 - Blumenau, SC
✉ jose.ferreira@email.com
☎ (47) 98876-4521

Construtora JR

CNPJ: 12.345.678/0001-95
Itu, SP, Brasil
✉ contato@jrconstrutora.com
☎ (11) 98830-9140

1. Identificação

Data

10/08/2026

Cliente

Antônio Marcos

Obra / Contrato

Sobrado Condomínio Terras de São José

Responsável pelo preenchimento

José Pereira

2. Condições do Dia

2.1. Clima - Manhã

Nublado

2.2. Clima - Tarde

Bom

2.3. Condição de trabalho

Praticável

3. Efetivo em Obra

3.1. Efetivo do dia (uma linha por função)

Item	Função	Quantidade
1	Encarregado de obra	1
2	Pedreiro	4
3	Servente	3
4	Carpinteiro	2
5	Armador	2

4. Equipamentos em Obra

4.1. Equipamentos e máquinas em obra

Item	Equipamento	Quantidade
1	Betoneira 400 L	1
2	Andaime tubular (torre)	6
3	Martelete rompedor	1
4	Serra circular de bancada	1
5	Vibrador de imersão	1

5. Atividades Executadas

5.1. Atividades do dia (uma linha por frente)

Item	Frente/Local	Atividade executada
1	Pavimento superior	Concretagem da laje do pavimento superior - 62 m ² , concreto usinado FCK 25 MPa, com vibrador de imersão
2	Pavimento térreo	Alvenaria de vedação da sala e da cozinha - 38 m ² em bloco cerâmico
3	Divisa - eixos 4 a 7	Escavação e armação das sapatas do muro de divisa - 4 sapatas prontas para concretagem
4	Fachada frontal	Montagem de andaime e conferência de prumo dos pilares P1 a P4

6. Ocorrências

6.1. Houve ocorrência relevante na obra

Sim

6.2. Descrição da ocorrência (se aplicável)

Segundo caminhão de concreto chegou às 10h20, com 1h05 de atraso em relação ao programado. A concretagem foi retomada sem junta fria - intervalo de 38 min entre as camadas, dentro do limite. Registrado com a concreteira (NF 118432) e comunicado ao cliente no mesmo dia.

6.3. Houve acidente ou quase-acidente

Não

7. Materiais do Dia

7.1. Notas fiscais e romaneios recebidos no dia

NF 118432 - concreto usinado FCK 25 MPa, 8 m³ (Concreteira São José). NF 44190 - 1.200 blocos cerâmicos 14x19x39 e 40 sacos de argamassa (Depósito Terras Altas). Romaneio 7781 - 320 kg de aço CA-50, bitolas 8,0 e 10,0 mm. Materiais conferidos na chegada pelo encarregado.

7.2. Materiais utilizados no dia

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	Concreto usinado FCK 25 MPa	m³	8
2	Bloco cerâmico 14x19x39	un	520
3	Argamassa de assentamento	sc	22
4	Aço CA-50 bitola 10,0 mm	kg	145

8. Registro Fotográfico

8.1. Registro fotográfico do dia



Frente de serviço principal



Segunda frente de serviço



Serviço executado no dia - detalhe



Etapa concluída no dia



Vista panorâmica da obra



Ponto fixo - mesmo enquadramento todos os dias

9. Encerramento

9.1. Andamento geral do dia

Dentro do cronograma



9.2. Causas de atraso ou impedimentos

Sem impedimentos. O atraso do segundo caminhão de concreto foi absorvido no próprio dia e não afetou a programação da semana.

9.3. Observações gerais


Laje concretada liberada para cura; molhagem programada para os próximos três dias, sob responsabilidade do encarregado. Escoramento permanece até 21/08. Cliente visitou a obra às 16h e acompanhou o fechamento da laje. Para amanhã: concretagem das sapatas do muro de divisa e início da alvenaria do pavimento superior.

9.4. Assinatura do responsável pela execução



José Pereira
Mestre de Obras

9.5. Assinatura da fiscalização



Antônio Marcos
Proprietário