

Relatório de Serviço - Locação de Munck/Guindaste



OS

172652547



DATA

29/08/2026



Recon Guindastes



SUMÁRIO

•	Resumo da atividade	3
1	Identificação do serviço	3
2	Equipamento e equipe	3
3	Antes de operar - equipamento	4
4	Antes de operar - local e carga	5
5	Serviços executados	6
6	Horas e paradas	6
7	Encerramento e devolução da área	7
8	Aceite do cliente	7



O.S. 172652547

Sturmwolf Incorporações Ltda.

CPF: 529.982.247-25
Rua das Flores, 210 - Blumenau, SC
✉ jose.ferreira@email.com
☎ (47) 98876-4521

Recon Guindastes

CNPJ: 12.345.678/0001-95
Itu, SP, Brasil
✉ contato@recon.com
☎ (11) 98830-9140



Responsável:
Admin Andon



Data término:
06/08/2026

RESUMO DA ATIVIDADE

Conformidade



Conforme

16



Não conforme

0



Não aplicável

0

1. Identificação do serviço

Cliente / Contratante

Construtora JR

Endereço do serviço

Av. das Industrias, 1450 - Distrito Industrial, Joinville/SC

Solicitante no local (nome e função)

Marcos Antunes - Encarregado de obra

Obra ou local do serviço

Obra Residencial Boa Vista - Bloco B

O.S. ou contrato de locação

O.S. 172652552

Telefone do solicitante

(47) 99123-4567

2. Equipamento e equipe

Equipamento (placa, série ou número de patrimônio)

MK-04 - Munck placa RGT-7C21

Operador (nome e registro/certificação)

Jonas Ribeiro - NR-11 valida ate 03/2027

Horímetro inicial

4820

Odômetro na saída (km)

128450

Capacidade nominal e alcance da lança

12 t.m - lanca de 5 secoes, alcance 15 m

Auxiliar, sinaleiro ou rigger

Everton Camargo - sinaleiro

Horímetro final

4826

Odômetro no retorno (km)

128512



3. Antes de operar - equipamento

3.1. Documentação do equipamento e certificação do operador válidas

OK

3.2. Tabela de carga e plaqueta de capacidade legíveis na cabine

OK



3.3. Nível de óleo hidráulico conferido e sem vazamentos aparentes

OK

3.4. Comandos, alavancas e parada de emergência respondendo

OK



3.5. Limitador de momento e dispositivos de segurança operantes

OK

3.6. Cabo de aço, gancho e trava de segurança em condição de uso

OK

3.7. Acessórios de içamento (cintas, manilhas, laços) inspecionados e com a identificação legível

OK



3.8. Sinalização do veículo e EPI da equipe em uso

✓ OK



3.9. Registro fotográfico do equipamento e do patolamento



Foto - Patolamento lado direito



Foto - Patolamento lado esquerdo



Foto - Equipamento posicionado para o serviço

4. Antes de operar - local e carga

Esta seção é o que separa um serviço planejado de um imprevisto. Ela protege a equipe, o cliente e o equipamento - e é a parte do relatório que o contratante mais valoriza quando algo é questionado depois.

4.1. Solo ou piso avaliado e sapatas de apoio das patolas utilizadas

✓ OK

4.2. Área de manobra e raio de giro isolados e sinalizados

✓ OK

4.3. Distância segura de redes elétricas energizadas verificada


✓ OK

4.4. Peso da carga e pontos de amarração confirmados com o solicitante

✓ OK



4.5. Plano de içamento combinado com a equipe (posição, giro e destino)



4.6. Condição de vento e clima no período

Favorável - sem restrição à operação



5. Serviços executados

5.1. Descrição do serviço executado

Descarga e posicionamento de 6 pilares metálicos no eixo B, com apoio de sinaleiro em toda a operação. Movimentações conforme tabela abaixo.

5.2. Movimentações realizadas

Item	Horário	Carga ou material	Peso aprox. (kg)	De / Para
1	08:10	Pilar metálico P1	1850	Carreta / Eixo B
2	09:35	Pilar metálico P2	1850	Carreta / Eixo B
3	11:20	Vigas de travamento - lote 3	900	Carreta / Eixo B

6. Horas e paradas

6.1. Horas do equipamento na obra

Data	Entrada	Saída	Duração	Recurso
03/08/2026	07:22	11:35	4h13	Admin Andon
03/08/2026	12:35	17:35	5h00	Admin Andon
04/08/2026	07:14	11:32	4h18	Admin Andon
04/08/2026	12:35	17:40	5h05	Admin Andon
05/08/2026	07:09	11:28	4h19	Admin Andon
05/08/2026	12:35	17:52	5h17	Admin Andon
06/08/2026	07:35	11:35	4h00	Admin Andon
06/08/2026	12:36	17:28	4h52	Admin Andon



Total 37h04

6.2. Diesel abastecido no período (litros)

60

7. Encerramento e devolução da área

7.1. Carga entregue conforme solicitado, sem avarias

✓ OK

7.2. Área liberada, limpa e desimpedida

✓ OK

7.3. Equipamento recolhido, lança acomodada e patolas travadas para transporte

✓ OK

7.4. Situação final do serviço

Concluído sem pendências

✓

7.5. Ocorrências, avarias ou pendências (se houver)

Sem ocorrências. Serviço concluído dentro da janela combinada com a obra.

8. Aceite do cliente

Ao assinar, o responsável no local confirma que o serviço descrito acima foi executado, que as horas registradas correspondem ao período em que o equipamento esteve à disposição e que a área foi devolvida na condição registrada nas fotos. Ressalvas devem ser escritas no campo de ocorrências antes da assinatura.

8.1. Avaliação do atendimento

Ótimo

✓

8.2. Comentário do cliente

Equipe pontual e organizada. Sinalização da área bem feita.

8.3. Assinatura do operador

José Andon
Operador

8.4. Assinatura do cliente ou responsável no local

Marcos Antunes
Proprietário